



## MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - [www.marmelopolis.mg.gov.br](http://www.marmelopolis.mg.gov.br)

### GERENCIAMENTO DE RISCOS

#### 1 - APRESENTAÇÃO:

A pavimentação da Rua Francisco de Sales Machado no Bairro São José possibilitará um melhor acesso à estação e tratamento de água que abastece a zona urbana do município de Marmelópolis, facilitando a manutenção e monitoramento da referida estação. Atualmente o acesso se dá por estrada de terra comprometendo o acesso em dias de chuva.

A obra, objeto deste processo, também beneficiará os proprietários de lotes e moradores desta localidade e garantirá melhor acesso ao Santo Cruzeiro, potencial ponto atrativo pela vista panorâmica da cidade e também da cadeia de montanhas do Pico do Marins.

A obra consiste na pavimentação e na drenagem pluvial e o recurso para o custeio se dá pelo **CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1491000211/2024/SEGOV** realizado entre o Município de Marmelópolis e a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais.

Os riscos oriundos da contratação poderão ser mensurados e direcionados aos responsáveis. Nesse sentido, considerando a execução do projeto teremos as responsabilidades da administração (contratante) e empresa vencedora do certame (contratada).

Para facilitar a análise dos riscos teremos na tabela a seguir a descrição dos riscos levantados e os responsáveis por saná-los.

Marmelópolis, 17 de julho de 2024.

---

Elias Alexandre de Souza

Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos



## MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - [www.marmelopolis.mg.gov.br](http://www.marmelopolis.mg.gov.br)

<b>Tipo de Risco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Materialização</b>	<b>Mitigação</b>	<b>Alocação</b>
Preparação da superfície do terreno	- Necessidade de acesso ao local da obra, preparação do terreno e condições ideais para a execução da obra	- Eventual dificuldade para acesso ao terreno onde será realizada a obra. - Necessidade de maquinário para a preparação da área onde será construída a estação de tratamento.	- Preparação e manutenção do acesso ao local da obra durante a execução do contrato para garantir a chegada em tempo hábil dos materiais que compoem o empreendimento. - Disponibilização de maquinário da Prefeitura para a preração da área onde será construída a estação de Tratamento.	Contratante
Projeto Básico e Executivo.	- Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e prazo. - Dificuldades para aprovação dos projetos nos órgãos competentes visando a obtenção dos alvarás.	- Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços. - Atraso no cronograma.	- Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos; - Fornecimento dos elementos de projeto necessários; - Remuneração do risco.	Contratada



## MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - [www.marmelopolis.mg.gov.br](http://www.marmelopolis.mg.gov.br)

Fornecimento de material para a execução da obra	- Fornecimento e insumos básicos para a execução da obra como manilhas, meios fios e bloquetes.	- Eventual atraso no fornecimento e insumos básicos para a execução da obra como manilhas, meios fios e bloquetes.	- Não pagamento caso haja o atraso do fornecimento e insumos básicos para a execução da obra como manilhas, meios fios e bloquetes. - Correção das imperfeições e irregularidades dos insumos básicos para a execução da obra como manilhas, meios fios e bloquetes.	- Contratada
Interferência climática na execução da obra	- Risco de ocorrerem eventos durante a construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	- Atraso no início das obras. - Atraso no cronograma. - Variação dos custos.	- Contratada deverá propor à Contratante plano de ataque da obra. - Contratação de seguro - Remuneração do risco	Contratada
Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior	- Variação de custo. - Atraso no cronograma.	- Reequilíbrio econômico-financeiro (excepcional). - Contratação de seguro	Contratante